



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 461 DEL 30/08/2024

Proposta PDTD n. 485 del 29/08/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22/11/2017 per la messa a norma antincendio delle strutture ATS Sardegna – Codice intervento SS_SAN_035 “Messa a norma antincendio P.O. A.G. Mastino di Bosa”. - Lotto funzionale – “Interventi di sostituzione porte REI e lavori di impermeabilizzazione riserva idrica antincendio”. Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare esecuzione e Autorizzazione all’emissione della Fattura per la liquidazione del credito residuo all’O.E. NOVAPA Srl

CIG: 955947477F- CUP: B63D17001450001 - codice progetto AREAS : 5CCB63D17001450001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il RUP	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce
Il Direttore della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante “Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria”) con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la Delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", con la quale è stata

destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018/2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018 e la Determinazione Dirigenziale N. 5971 del 30/07/2019 , con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) per alcuni interventi;
- la Convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alle Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;
- l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018;
- la DGR n° 40/8 del 07/08/2015 e n° 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6266 del 09/11/2021 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi FSC 2014/2020 resosi necessario per le conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal Covid19 e le ripercussioni negative sull'ordinaria attività delle Aree Tecniche;
- l'art. 11 novies del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021, convertito con la Legge n. 87 del 17/06/2021, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020;

DATO ATTO che nell'ambito dei fondi assegnati con la DGR 52/26, è stato individuato l'intervento con codice SS_SAN_035 denominato "*Messa a norma antincendio P.O. A.G. Mastino di Bosa*", con un finanziamento complessivo pari a **€ 1.000.000,00**;

PRECISATO che

- con la summenzionata Deliberazione del Direttore Generale n.166 del 05/02/2018 era stato individuato e nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Marcello Serra, Direttore della SC Area Tecnica Oristano - Carbonia – Sanluri;
- l'intervento di cui trattasi era inserito nel Programma Triennale LLPP 2022-2024 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2022, approvato con Deliberazione CS n. 869/2021 nonché nel successivo aggiornamento ARES 2023-2025 e nell'elenco Annuale 2023 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 238 del 11/11/2022, il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: 5CCB63D17001450001, il CUP è il seguente: B63D17001450001;

PRESO ATTO che

- il RUP, ha elaborato il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), agli atti dell'Amministrazione, relativo all'intero intervento;
- nel citato DPP venivano individuati, tra le diverse lavorazioni edili e impiantistiche antincendio, alcuni interventi finalizzati alla sostituzione di porte REI e alla impermeabilizzazione della riserva idrica antincendio per l'attuazione dei quali era prevista, nella redazione dei livelli progettuali richiesti, l'adozione di procedure semplificate;
-

ATTESO che la SCIA, approvata dal Comando provinciale dei VVFF di Nuoro, individuava l'ubicazione delle porte REI da installare e che sono state già realizzate le opere propedeutiche all'impermeabilizzazione della vasca antincendio, che si trova attualmente in condizioni di criticità che potrebbero compromettere il funzionamento dell'intero sistema antincendio;

CONSIDERATO che, per poter realizzare tali lavori risultava sufficiente la redazione del progetto semplificato, ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, così come disposto, fino al 30 giugno 2023, dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 55/2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), Legge n. 108/2021;

RICHIAMATO il progetto semplificato per la realizzazione dei lavori di che trattasi redatto, in conformità alle disposizioni dei VV.FF. dall'Ing. Nicola Benini, Collaboratore Tecnico appartenente alla S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, in possesso dei requisiti di legge.

RICHIAMATA la determina del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia Sanluri n. 3885 del 19/12/2022 di approvazione del progetto semplificato per la realizzazione dei "Lavori di sostituzione porte REI ed impermeabilizzazione riserva idrica antincendio" redatto ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, dall'ing. Nicola Benini, dal cui quadro economico si evince l'importo dei lavori a base di gara:

Quadro economico di sintesi	
a) lavori a MISURA	Euro 46.317,09
b) oneri per la sicurezza	Euro 1.389,51
Totale dei Lavori	Euro 47.706,60

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 4032 del 23/12/2022 con la quale è stata approvata Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della L. n. 120/2020, tramite RDO su SardegnaCat (217157) del Lotto funzionale – "Interventi di sostituzione porte REI e lavori di impermeabilizzazione riserva idrica antincendio", aggiudicando i lavori all'O.E. NOVAPA Srl Corso Vittorio Emanuele II Cagliari, per un importo complessivo, a seguito del ribasso dello 0,5% sull'importo a base di gara di € 46.317,09, pari a € 46.085,50, oltre gli oneri per la sicurezza € 1.389,51, per un totale di € 47.475,01 oltre all'I.V.A. di legge;

DI DARE ATTO che nella medesima determinazione si procedeva a nominare l'ing. Nicola Benini quale Direttore dei Lavori, mentre le funzioni di RUP a seguito del pensionamento a partire dal 01/05/2023 dell'Ing. Marcello Serra, in forza dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC 3, sono svolte dal Direttore del Servizio ing. Daniele Saba.

RICHIAMATI

- il contratto n. 3 sottoscritto in data 19/04/2023 dall'impresa e dall'ing. Marcello Serra in rappresentanza dell'ARES – Sardegna, ora ASL 5 Oristano;
- L'appendice al contratto n. 3 sottoscritto in data 19/04/2023, con la quale si rettificava l'oggetto del contratto lasciando invariate tutte le restanti clausole contrattuali;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto, in data 13/07/2023, in occasione della consegna parziale degli stessi, dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che il contratto all'art. 8 disponeva il pagamento all'O.E. in un'unica soluzione all'atto della conclusione dei lavori, tuttavia considerato che la consegna dei lavori è stata fatta solo parzialmente, il 13/07/2023 per la sostituzione delle porte REI, mentre i lavori per il risanamento della vasca di accumulo idrico, necessitando di una misura antincendio alternativa approvata dai VVFF, la consegna è stata autorizzata dal RUP solo in data 01/12/2023.

ATTESO che l'O.E. concludeva, i primi lavori consegnati, la sostituzione delle porte REI già il 01/08/2023, per evitare di penalizzarlo per cause a lui non imputabili, il RUP autorizzava il DL all'emissione di un 1° SAL pari all'importo dei lavori eseguiti;

RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Manutenzioni – Logistica e Gestione del Patrimonio n. 618 del 20/12/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione del 1° SAL dei Lavori di cui all'oggetto, eseguiti dall'OE NOVAPA Srl, fino a tutto il 19/04/2023, dell'importo di € 23.914,85 + IVA al 22%, pari ad un importo complessivo di € 29.176,12 I.V.A compresa;

PRESO ATTO che il DL Ing. Nicola Benini, trasmetteva, gli atti della contabilità finale riferiti ai lavori in oggetto, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, quali: Conto finale, la Relazione al Conto Finale, il Registro di contabilità, il Sommario del Registro di contabilità, il Certificato di Regolare esecuzione che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che

- come si evince dal Conto Finale e dalla Relazione al Conto Finale l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 38.932,90, che decurtato del SAL già corrisposto pari a complessivi € 23.914,85, residua a favore dell'O.E. un credito corrispondente a € 15.018,05 I.V.A esclusa;
- nella Relazione al Conto finale si evidenzia altresì che i lavori si sono svolti nei termini e nel rispetto delle disposizioni impartite dal RUP e di quelle contrattuali, senza iscrizioni di riserve dal parte dell'O.E. NOVAPA Srl. ed infortuni;
- il Certificato di Ultimazione Lavori, sottoscritto dal RUP, dal DL e dall'impresa evidenzia che i termini previsti nelle due consegne parziali sono stati rispettati;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso il 13/06/2024 dal DL e sottoscritto dallo stesso dall'O.E e dal RUP, nel quale si dà atto della regolare esecuzione dei lavori ammontanti, come da conto finale, a complessivi € 38.932,90;
- al fine di procedere alla liquidazione del Credito residuo, come da conto finale, il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n. 2, il quale viene sottoscritto dallo stesso e dal D.L. e dall'impresa, dell'importo di € 15.018,05, I.V.A. esclusa.

RITENUTO

- di prendere atto e approvare la contabilità finale il Certificato di ultimazione dei Lavori e la Relazione al Conto Finale, il Certificato di Regolare esecuzione;
- di disporre, a seguito delle risultanze della Relazione al Conto finale del Certificato di Regolare esecuzione che certifica la regolare esecuzione dei lavori, la liquidazione all'O.E. del credito residuo, confermato anche dal Certificato di pagamento n. 2 pari a € 15.018,05 I.V.A. esclusa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori a cui si riferisce il suddetto certificato;

DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data di emissione;

DI AUTORIZZARE l'O.E. all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, da parte della Stazione appaltante, per il credito residuo ancora dovuto ammontante a complessivi € 15.018,05 I.V.A I.V.A. esclusa, alla cui liquidazione si darà seguito successivamente senza necessità di un ulteriore atto.

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di prendere e approvare gli atti della contabilità finale riferiti ai lavori in oggetto presentati dal DL Ing. Nicola Benini: Registro di contabilità, Certificato di Regolare esecuzione, Conto finale, Sommario del Registro di contabilità, Relazione sul Conto Finale, Certificato di ultimazione Lavori, tutti custoditi agli atti dell'ufficio e che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che, come evince dal Conto finale, dalla Relazione al conto finale, dal Certificato di Regolare Esecuzione che tutte le lavorazioni e le quantità previste nel computo sono state eseguite dall'O.E. senza iscrizioni di riserve ed infortuni, e che lo stesso ha eseguito lavori per l'importo complessivo pari a € 38.932,90 I.V.A./E, che decurtato di quanto già corrisposto residua, come meglio precisato in premessa, un credito. pari a complessivi € 15.018,05, I.V.A esclusa

3) di approvare

- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso il 13/06/2024 dal DL sottoscritto dallo stesso dall'O.E e dal RUP, nel quale si evidenzia la regolare esecuzione dei lavori per l'importo complessivo pari a € 38.932,90 IVA/E, dando atto che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo solo decorsi 2 anni dalla data di emissione;
- il Certificato di pagamento n. 2, emesso dal RUP e sottoscritto dallo stesso e dal DL e dall'impresa, dell'importo corrispondente al credito residuo ancora dovuto all'impresa pari a € 15.018,05 I.V.A. esclusa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori a cui si riferisce il suddetto certificato.

5) di autorizzare, l'O.E., all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, da parte della Stazione appaltante, per l'importo residuo pari a complessivi € 15.018,05, I.V.A/E, corrispondete a € 18.322,02 I.V.A/I;

6) di precisare che:

- la spesa di cui sopra è stata finanziata con i programmi di investimento comunitario FSC 2014-2020, di cui a DGR 52/26 del 22/11/2017 per la messa a norma antincendio delle strutture ARES Sardegna;
- il suddetto lotto funzionale rientra nel più ampio intervento denominato "*Messa a norma antincendio P.O. A.G. Mastino di Bosa*", finanziato con la somma complessiva di € 1.000.000,00 ed individuato con il codice intervento SS_SAN_035, come da allegato D alla Convenzione RAS Prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018, citata in premessa;
- dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa avendo già proceduto a impegnare le somme sul bilancio Ares, con la determina di aggiudicazione n. 4032 del 23/12/2022, MACRO DATOCS 3 sub. 35;
- con il trasferimento degli uffici tecnici da ARES alle ASL il 01/02/2023 (nota RAS 6670 del 06/03/2023), anche la gestione contabile dei cespiti viene trasferita alle ASL di competenza...", le somme residue afferenti al citato finanziamento sono state fatte migrare, nei Bilanci della ASL 5 di Oristano, prima in quello del 2023 -Macro 3 e, successivamente nel Bilancio 2024, Macro 3 sub. 11;
- **di dare atto** infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 15.018,05, I.V.A/E, corrispondete a € 18.322,02 I.V.A/I, verrà registrata sul bilancio 2024, come di seguito rappresentato: ___;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	3 sub. 11	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	A5BOCC9999	€ 18.322,02

CIG: 955947477F,CUP: B63D17001450001, Codice progetto AREAS: 5CCB63D17001450001;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 30/08/2024 al 14/09/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____