



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 507 DEL 10 / 11 / 2023

Proposta PDTD n. 561 del 09/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Intervento urgente di ristrutturazione edile e impiantistica denominato "Lavori edili di sistemazione Radiologia Territoriale e di adeguamento impianti elettrici dei locali per installazione TAC presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano". Approvazione Relazione sul Conto finale, Certificato di ultimazione lavori, autorizzazione OE Casu Antonino di Guspini (CA), all' emissione della fattura per il saldo finale. CIG: **Z803455DF3**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il RUP	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che presso i locali della vecchia Radiologia Territoriale, allestita al piano terra del Corpo P del PO San Martino, erano e sono in corso di ultimazione alcuni interventi radicali di ristrutturazione edile ed impiantistica (riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria), al fine di assicurare agli ambienti del reparto un corretto gradiente termico per lo svolgimento delle attività lavorative professionali e per l’erogazione dei servizi sanitari all’utenza;

ATTESO che in seguito all'emergenza emergenza sanitaria collegata al COVID, la Direzione del POU di Oristano aveva deciso una riprogrammazione di alcuni interventi previsti all'interno del PO San Martino, tra i quali il possibile riutilizzo della TAC Siemens 64 strati, acquistata diversi anni fa ed in funzione presso il Reparto DEA, ora sostituita da un modello superiore ma ancora efficiente e funzionale rispetto alle esigenze diagnostiche;

DATO ATTO che, inizialmente, era stato ipotizzato un riutilizzo presso il medesimo reparto DEA con individuazione di alcuni locali che comunque richiedevano per adibirli alla nuova destinazione d'uso una progettazione specialistica e successivi lavori di adeguamento, sia da un punto di vista strutturale che impiantistico;

PRESO ATTO che

- per realizzare quanto sopra descritto appariva necessaria la programmazione e coordinazione di diversi interventi di manutenzione edile e strutturale, sia quelli relativi all'intervento principale di ristrutturazione sia quelli aggiuntivi per la nuova sala TAC, oltre agli adeguamenti sull'impianto elettrico e sulla distribuzione dei gas medicinali;
- si è proceduto alla progettazione edile con incarichi interni, mentre per la progettazione specialistica impianto elettrico si è attinto dalla convenzione approvata con la det. ATS 5575/2020;

ATTESO che la per quanto in oggetto, si è ricorso all'esterno per la progettazione specialistica (impianto elettrico e gas medicinali) ovvero al professionista in convenzione per il settore Progettista – Elettrico – Esperto Impiantista Elettrico Elettrotecnico l'Ing. Franco Sardu (determina ATS n. 5575 del 09/11/2020);

PRESO ATTO che

- con Determinazione del Direttore AT OCS n. 999 del 29.03.2022, si procedeva approvare la progettazione esecutiva relativa all'impianto elettrico elaborata dall'ing. Franco Sardu, che nel CME stimava un importo per lavori pari a € 25.306,68 I.V.A esclusa, di cui € 24.333,35 per lavori e € 973,33, per oneri per la sicurezza;
- nella medesima determina si confermavano le nomine per la parte elettrica, quale progettista e Direttore dei Lavori all'ing. Franco Sardu, Direttore Operativo Ing. Nicola Benini, CSP e CSE Ing. Claudia Zecchini, RUP dell'intero intervento, l'ing. Marcello Serra ex-Direttore della SC Area Tecnica Oristano - Carbonia – Sanluri, al quale è succeduto, in seguito al pensionamento dello stesso, a partire dal 01/05/2023, l'attuale Direttore del Servizio Tecnico – Logistico e Gestione del Patrimonio Ing. Daniele Saba.

RICHIAMATA la determina del direttore della S.C. A.T. Oristano, Carbonia Sanluri 1956 del 16/06/2022, con la quale si è proceduto ad affidare all'O.E. Casu Antonino, ditta individuale di Guspini, la realizzazione dei lavori di "Realizzazione impianto elettrico a servizio della nuova Sala Tac presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano" per un importo contrattuale netto, a seguito del ribasso del 4,34%, pari a € 24.250,61 di cui € 23.277,28 per lavori ed € 973,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22%, corrispondenti a complessivi € 29.585,74 iva compresa, come da offerta del 17/05/2022 rif. RDO n. 391295;

DATO ATTO che con la medesima determina si disponeva la consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula formale del contratto, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 lettera a) della legge 120/2020;

RICHIAMATA la Determina del Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri n. 3596 del 28/11/2022, con la quale si è proceduto ad approvare gli atti contabili emessi dal DL Ing. Franco Sardu e il certificato di pagamento n. 1, redatto dall'allora Rup Ing. Marcello Serra e sottoscritto da entrambi, relativo ai lavori di cui all'oggetto eseguiti a tutto il 10/10/2022, dall' O E

Casu Antonino, il cui importo è stato contabilizzato in complessivi € 11.669,78, I.V.A. esclusa, pari a € 14.237,13 I.V.A. compresa, autorizzando la ditta all'emissione della fattura;

PRESO ATTO che

- con determina ASL n. 227 del 08/06/2023, l'ing. Daniele Saba, che come evidenziato ha sostituito l'ing. Serra, assumendo la funzione di RUP del lavoro all'oggetto, ha approvato la perizia di variante, autorizzata dall'allora RUP ing. Marcello Serra e, redatta dal DL ing. Franco Sardu, che ha comportato un incremento dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 796,70, I.V.A esclusa, corrispondente a € 971,97 I.V.A. inclusa e, l'estensione di 20gg., dei tempi contrattuali previsti in contratto;
- il nuovo quadro economico di spesa derivante dai nuovi lavori di perizia risulta così modificato:

Quadro economico di perizia	
Importo lordo di perizia	€ 25.166,19
Ribasso d'asta 4,34%	€ 1.092,21
Importo netto di Perizia	€ 24.073,98
Oneri per la sicurezza	€ 973,33
Sommano	€ 25.047,31
IVA 22%	€ 5.510,41
TOTALE PERIZIA	€ 30.557,71

DATO ATTO che

- il DL Ing. Franco Sardu, trasmetteva in data 21/07/2023, gli atti della contabilità finale riferiti ai lavori in oggetto: Certificato di ultimazione dei Lavori, la Relazione al Conto Finale, e il Conto finale, tutti custoditi agli atti dell'ufficio e che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Certificato di ultimazione lavori, sottoscritto dal DL e dall'impresa evidenzia che i lavori sono stati consegnati in data 01/07/2022, che gli stessi dovevano essere ultimati in data 30/08/2022, a seguito di diverse sospensioni, non addebitabili all'O.E., all'approvazione di una perizia, il termine utile contrattuale è slittato al 18/07/2023, data di conclusione degli stessi;
- come si evince dalla Relazione al conto finale tutte le lavorazioni e le quantità previste nel computo, sono state eseguite dall'O.E. impresa Casu Antonino di Guspini (CA), come evidenziato nello Stato Finale dall'importo netto dei lavori pari a € 25.047,31 + I.V.A., viene decurtato il 1°SAL, corrispondente a € 11.669,78 + I.V.A., pertanto residua ancora un credito netto a favore dell'impresa pari a € 13.377,53 + I.V.A.

RITENUTO, dunque, di:

- poter procedere all'approvazione della contabilità finale dei Certificati di ultimazione dei Lavori e della Relazione al Conto Finale;
- di disporre, a seguito delle risultanze della Relazione al Conto finale e dello Stato Finale, che venga corrisposto all'impresa l'importo residuo dovuto pari a € 13.377,53 + I.V.A.;
- autorizzare l'impresa all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, da parte della Stazione appaltante, per l'importo residuo dovuto corrispondente a 13.377,53 + I.V.A., alla cui liquidazione si darà seguito successivamente.

DI DARE ATTO che

- trattandosi di appalto d'importo inferiore a € 40.000,00, il certificato di regolare esecuzione viene sostituito dall'apposizione del Visto da parte del DL sulle fatture emesse dall'O.E., come previsto dall'art. 15, comma 3 del D.M. 49/2018;
- il Certificato di Regolare esecuzione non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante.

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di approvare gli atti della contabilità finale riferiti ai lavori in oggetto: Certificati di ultimazione dei Lavori, la Relazione al Conto Finale, e il Conto finale tutti custoditi agli atti dell'ufficio e che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che come evince dalla Relazione al conto finale tutte le lavorazioni e le quantità previste nel computo, sono state eseguite dall'O.E. impresa Casu Antonino di Guspini (CA), come evidenziato nello Stato Finale dall'importo netto dei lavori pari a € 25.047,31 + I.V.A., viene decurtato il 1°SAL, corrispondente a € 11.669,78 + I.V.A., pertanto residua ancora un credito netto a favore dell'impresa pari a € 13.377,53 + I.V.A.;

3) di autorizzare, l'O.E. l'impresa Casu Antonino di Guspini (CA), all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, da parte della Stazione appaltante, per l'importo residuo dovuto corrispondente a 13.377,53 + I.V.A., alla cui liquidazione si darà seguito successivamente;

4) di precisare che

- trattandosi di appalto d'importo inferiore a € 40.000,00, il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito dall'apposizione del Visto da parte del DL sulle fatture emesse dall'O.E. come previsto dall'art. 15, comma 3 del D.M. 49/2018;
- il Certificato di Regolare esecuzione non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante.
- con la Determina del direttore della S.C. A.T. Oristano, Carbonia Sanluri 1956 del 16/06/2022, veniva impegnato sul bilancio ARES nel 2022, l'importo complessivo del lavoro in conto capitale del bilancio corrente, a seguito della nota RAS 6670 del 06/03/2023, secondo cui con il trasferimento degli uffici tecnici alle ASL 01/02/2023, "... la gestione contabile dei cespiti viene trasferita alle ASL di competenza...", si è provveduto a trasferire le somme residue nel Bilancio 2023 della ASL 5 di Oristano, assumendo l'autorizzazione di Spesa Macro ASL5-TEC 2 sub. 2, che a sua volta veniva incrementata con l'approvazione della perizia (det. 227/2023);

5) di dare atto infine, che il presente atto non comporta un nuovo impegno di spesa, avendolo già assunto lo stesso con la det. ARES n. 1642 del 18/05/2022, e incrementato con det. ASL Oristano

227/2023, pertanto la spesa, come sopra quantificata in € 13.377,53, I.V.A. esclusa, pari a € 16.320,59 I.V.A. inclusa, verrà imputata sul bilancio 2023 della ASL di Oristano, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	2 – sub. 2	A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”	DR050101	€ 16.320,59

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 10/11/2023 al 25/11/2023

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____