



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 08 / 06 / 2023

Proposta 255 del 05/06/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico - Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Intervento urgente di ristrutturazione edile e impiantistica denominato "Lavori edili di sistemazione Radiologia Territoriale e di adeguamento impianti elettrici dei locali per installazione TAC presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano". Approvazione perizia di variante. CIG: **Z803455DF3**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Rita Colombu	
Responsabile Unico Procedimento	Ing. Daniele Saba	Firma in calce
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che presso i locali della vecchia Radiologia Territoriale, allestita al piano terra del Corpo P del PO San Martino, sono stati realizzati degli interventi radicali di ristrutturazione edile ed impiantistica (riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria), al fine di assicurare agli ambienti del reparto un corretto gradiente termico per lo svolgimento delle attività lavorative professionali e per l’erogazione dei servizi sanitari all’utenza;

ATTESO che nel 2021, a motivo della perdurante emergenza sanitaria, la Direzione del POU di Oristano aveva deciso una riprogrammazione di alcuni interventi previsti all'interno del PO San Martino, tra i quali il possibile riutilizzo della TAC Siemens 64 strati, acquistata diversi anni fa ed in funzione presso il Reparto DEA, ora sostituita da un modello superiore ma ancora efficiente e funzionale rispetto alle esigenze diagnostiche;

DATO ATTO che, inizialmente, era stato ipotizzato un riutilizzo presso il medesimo reparto DEA con individuazione di alcuni locali che comunque richiedevano per adibirli alla nuova destinazione d'uso una progettazione specialistica e successivi lavori di adeguamento, sia da un punto di vista strutturale che impiantistico;

PRESO ATTO che la Direzione del POU di Oristano nel mese di ottobre 2021, a seguito di diverse riunioni operative con i principali stakeholders di riferimento (Direzione ASSL Oristano, Direttore SC Radiologia e Area Tecnica di Oristano) e di una rivalutazione delle esigenze sanitarie, ha disposto la reinstallazione della TAC 64 strati presso i locali della Radiologia Territoriale, al piano terra del Corpo P, in fase di totale ristrutturazione, destinando alla nuova sala TAC alcuni dei locali dello stesso reparto, in modo da rendere più funzionale l'intervento complessivo;

CONSIDERATO che per la necessità e l'urgenza di programmare e coordinare i diversi interventi di manutenzione edile e strutturale, sia quelli relativi all'intervento principale di ristrutturazione sia quelli aggiuntivi per la nuova sala TAC, oltre agli adeguamenti sull'impianto elettrico e sulla distribuzione dei gas medicinali, si è proceduto alla progettazione edile con incarichi interni mentre per la progettazione specialistica (impianto elettrico e gas medicinali) si è fatto ricorso alla progettazione esterna rispettivamente con il professionista in convenzione esperto Ingegnere elettrico, Ing. Franco Sardu e dell'Ingegnere Strutturista Esperto in convenzione, Ing. Riccardo Terziani;

ATTESO che con Determinazione del Direttore AT OCS n. 999 del 29.03.2022 venivano approvati i progetti esecutivi di cui sopra, tra i quali per quanto qui di interesse quello relativo alle opere impiantistiche, redatto dall'Ing. Franco Sardu, Esperto Ingegnere elettrico in convenzione, relativo alla realizzazione dell'impianto elettrico per un importo stimato da CME pari ad € 25.306,68 iva esclusa di cui € 24.333,35 per lavori ed € 973,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, contestualmente il progettista veniva nominato anche Direttore dei Lavori.

PRECISATO che con il medesimo atto veniva anche disposta l'autorizzazione a contrarre al fine di formalizzare gli affidamenti diretti per l'esecuzione delle opere edili e per l'esecuzione delle opere impiantistiche elettriche, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 (conversione Decreto Semplificazioni) e s.m.i., considerato che "medio tempore" erano stati già avviati contatti preliminari con operatori economici qualificati per verificarne l'immediata disponibilità, requisito indispensabile in vista della particolare urgenza di completare le lavorazioni in tempi brevi;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto elettrico a servizio della Sala TAC, presso UO Radiologia Territoriale Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano, il RUP ha individuato l'O.E. Casu Antonino, impresa individuale, di Guspini a motivo delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

RICHIAMATA la determina del direttore della S.C. A.T. Oristano, Carbonia Sanluri n. 1956 del 16/06/2022, con la quale si è proceduto ad affidare all'O.E. Casu Antonino, ditta individuale di Guspini, i lavori di "Realizzazione impianto elettrico a servizio della nuova Sala Tac presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano" per un importo contrattuale netto di €

24.250,61 oltre iva al 22%, pari a complessivi € 29.585,74 iva compresa, come da offerta del 17/05/2022 rif. RDO n. 391295;

DATO ATTO che con la medesima determina si disponeva la consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula formale del contratto, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 lettera a) della legge 120/2020;

PRESO ATTO che considerato l'importo dei lavori il contratto derivante dal presente affidamento in conformità al disposto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto inferiore a € 40.000,00, stato stipulato mediante scambio di corrispondenza il 23/06/2022 prot. PG./2022/6923;

DATO ATTO che quale RUP era stato nominato l'allora Direttore del Servizio Ing. Serra, il quale è andato pensione dal 01/05/2023, nelle more della nomina di un nuovo RUP, in forza dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC 3, le funzioni di RUP sono svolte temporaneamente dal Direttore del Servizio ing. Daniele Saba, il Direttore dei Lavori è l'ing. Sardu;

RICHIAMATA la determina del Direttore della S.C. A.T. OCS. n. 28/11/2022, con la quale si è proceduto a liquidare all'impresa Casu Antonino 1° SAL dei Lavori di cui all'oggetto, a tutto il 10/10/2022, per un importo di € 11.669,78 I.V.A esclusa, pari a € 14.237,13 I.V.A. inclusa;

DATO ATTO che con nota del 16/02/2023, il RUP(ing. Marcello Serra), autorizzava il DL alle redazione di una perizia di variante, scaturita dalle mutate esigenze sanitarie dell'Amministrazione che non intende più trasferire la TAC installata nel DEA ma installarne una nuova.

CONSIDERATO che la soluzione decisa consentiva un risparmio di spesa rispetto alle precedenti previsioni progettuali, il RUP intendeva impiegarlo per completare alcune lavorazioni da eseguire nei locali Tac del corpo P, elencate nella succitata relazione che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

RICHIAMATA la relazione del Direttore dei Lavori, acquisita via e-mail nel mese di marzo, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale a seguito della l'autorizzazione del RUP, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. C, predisponendo la perizia di variante nella quale:

- a seguito della variazione della categoria dei lavori si concordavano con l'impresa due nuovi prezzi, sui quali viene applicato il ribasso offerto in sede di affidamento e, quantificata una spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale della gara, pari a € 796,70, I.V.A esclusa;
- al fine di consentire l'esecuzione dei nuovi lavori si prevedevano ulteriori 20gg rispetto a quelli previsti contrattualmente;

PRESO ATTO che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è di € 25.047,31, comprensivo degli oneri della sicurezza e esclusa l'IV.A., come da quadro economico sotto riportato:

Quadro economico di perizia		Quadro economico di contratto	
Importo lordo di perizia	€ 25.166,19		
Ribasso d'asta 4,34%	€ 1.092,21		
Importo netto di Perizia	€ 24.073,98	Importo netto di contratto	€ 23.277,28

Oneri per la sicurezza	€ 973,33	Oneri per la sicurezza	€ 973,33
Sommano	€ 25.047,31	Sommano	€ 24.250,61
IVA 22%	€ 5.510,41	IVA 22%	€ 5.335,13
TOTALE PERIZIA	€ 30.557,71	TOTALE PERIZIA	€ 29.585,74

ATTESO che le opere da realizzare comportano una spesa contenuta nei limiti del 10%, pari allo 0,97%, dell'importo complessivo del contratto e non alterano la natura complessiva dello stesso.

RICHIAMATO lo schema di atto di sottomissione che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo dei nuovi prezzi relativi all'esecuzione della perizia, dell'importo complessivo di € 796,70, I.V.A esclusa, corrispondente a € 971,97 I.V.A. compresa e degli ulteriori 20gg per l'esecuzione dei lavori.

RITENUTO dunque di poter procedere:

- all'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori di "Lavori edili di sistemazione Radiologia Territoriale e di adeguamento impianti elettrici dei locali per installazione TAC presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano", redatta dal DL ing. Franco Sardu, che comporta un incremento dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 796,70, I.V.A esclusa, corrispondente a € 971,97 e, la previsione di ulteriori 20gg., necessari per il completamento di alcune lavorazioni nei locali TAC del corpo P, riportate nella relazione tecnica della perizia;
- all'approvazione dello schema di atto di sottomissione comprensivo dei nuovi prezzi, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale di aggiudicazione di € 796,70, I.V.A esclusa, agli atti del servizio;

DI DARE atto che la spesa per far fronte ai lavori di cui all'oggetto era già stata impegnata in ARES, con il precedente provvedimento di aggiudicazione dei lavori det. 1434/2022 autorizzazione di spesa DATOCS 89 sub. 3, a seguito del passaggio dei servizi Tecnici e dei relativi contratti e finanziamenti in ASL 5, si proceduto ad trasferire i fondi residui precisamente Macro ASL5-TEC MACRO 2 – sub. 2, che dovrà essere incrementata per l'importo dell'atto di sottomissione pari a € 796,70, I.V.A esclusa, corrispondente a € 971,97 I.V.A inclusa;

DETERMINA

1) dare atto che l'allora RUP dei lavori ing. Marcello Serra con nota del 16/02/2023, autorizzava il DL alla redazione di una perizia di variante, scaturita dalle mutate esigenze sanitarie dell'Amministrazione che non intendendo più trasferire la TAC installata nel DEA ma installarne una nuova, ottiene un risparmio rispetto alle previsioni progettuali e, conseguentemente intende impiegarlo per l'esecuzione di alcune lavorazioni da eseguire nei locali Tac del corpo P, elencate nella relazione che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la perizia di variante relativa ai "Lavori edili di sistemazione Radiologia Territoriale e di adeguamento impianti elettrici dei locali per installazione TAC presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano", redatta dal DL ing. Franco Sardu, che comporta un incremento dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 796,70, I.V.A esclusa, corrispondente a € 971,97, e l'estensione di 20gg., dei tempi contrattuali previsti in contratto, necessari al completamento di alcune lavorazioni nei locali TAC del corpo P, riportate nella relazione tecnica della perizia;

3) di approvare il nuovo quadro economico di spesa derivante dai nuovi lavori di perizia:

Quadro economico di perizia		Quadro economico di contratto	
Importo lordo di perizia	€ 25.166,19		
Ribasso d'asta 4,34%	€ 1.092,21		
Importo netto di Perizia	€ 24.073,98	Importo netto di contratto	€ 23.277,28
Oneri per la sicurezza	€ 973,33	Oneri per la sicurezza	€ 973,33
Sommano	€ 25.047,31	Sommano	€ 24.250,61
IVA 22%	€ 5.510,41	IVA 22%	€ 5.335,13
TOTALE PERIZIA	€ 30.557,71	TOTALE PERIZIA	€ 29.585,74

4) di dare atto che a seguito del pensionamento a partire dal 01/05/2023 del RUP Ing. Marcello Serra, nominato per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, nelle more della nomina di un nuovo RUP, in forza dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC 3, le funzioni di RUP sono svolte temporaneamente dal Direttore del Servizio ing. Daniele Saba, mentre il Direttore dei Lavori è l'ing. Sardu;

5) di dare atto che la spesa per i lavori era già stata impegnata in ARES, con il precedente provvedimento di aggiudicazione dei lavori det. 1434/2022 autorizzazione di spesa MACRO DATOCS 89 sub. 3, a seguito del passaggio dei servizi Tecnici e dei relativi contratti e finanziamenti in ASL 5, si è provveduto a trasferire gli importi residui sul bilancio 2023 della ASL n. 5 di Oristano, sulla Macro ASL5-TEC MACRO 2 – sub. 2, che dovrà essere incrementata per l'importo dell'atto di sottomissione pari a € 796,70, I.V.A esclusa, corrispondente a € 971,97 I.V.A inclusa ;

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 796,70, I.V.A esclusa, corrispondente a € 971,97 I.V.A inclusa, andrà ad incrementare la Macro ASL5-TEC MACRO 2 – sub. 2 acquisita Bilancio ASL 2023, come sotto riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	MACRO 2 sub. 2	A102020801	DR050101	€ 971,97

DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
ING. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 08/06/2023 al 23/06/2023

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____