



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 14/03/2025

Proposta n. 154 del 12/03/2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione di lavori supplementari e conseguente variazione contrattuale, ai sensi dell'art 120 c.1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, relativi ai lavori per "l'abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle facciate dell'ambulatorio di Genoni". O.E.: impresa Ibba Mario (SU)

CIG: B40DDE8240

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Rita Perria	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Piergiorgio Broccia	
Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Sociosanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la deliberazione n. 272 del 22/07/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Rosalba Muscas;

RICHIAMATA la deliberazione n. 704 del 23/10/2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario f.f. della ASL n. 5 di Oristano nella persona del Dr. Stefano Sau;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostruttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostruttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il Piano degli obiettivi della S.C. Servizio Tecnico logistico e del Patrimonio relativi al 2024;

PRECISATO tra degli obiettivi strategici vie era quello di migliorare l’accessibilità fisica alle strutture territoriali mediante la realizzazione di rampe di accesso per l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di rendere fruibili le strutture a servizio dei cittadini (Cod.ob. 240);

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 574 del 06.11.2024 si è proceduto a contrarre e conseguentemente ad affidare a seguito dell’espletamento della RDO rfq_448101, all’O.E. Ditta

Mario Ibba con sede a Isili (SU) i lavori per “l’abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle facciate dell’ambulatorio di Genoni” per l’importo complessivo netto di € 28.203,95, corrispondente € 34.408,82 Iva inclusa, come da Q.E. sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	
Totale Importo dei lavori	€ 22.454,99
a1) Importo lavori soggetto a ribasso	€13.099,61
a2) Costi mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 9.355,38
a3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.748,96
(A) Totale somme a	€ 28.203,95
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22 % di (A)	€ 6.204,87
b2) Incentivi funzioni tecniche (art.45 all. 1.7 D.lgs. 36/2023) 2% di (A)	€ 564,08
b3) Imprevisti (art.5 all 1.7dlgs 36/2023) 5% di (A)	€ 1.410,20
b4) Iva 22% di b3	€ 310,24
b5) Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (art.210 d.lgs. 36/2023) 5% di (A)	€ 1.410,20
b6) Spese per indagini geognostiche ed esami di laboratorio provini	€ 2.000,00
(B) Totale somme b	€ 11.899,59
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)	€ 40.103,54

DATO ATTO che il RUP incaricato è il Geom. Piergiorgio Broccia, quale Assistente tecnico presso la S.C. Servizio Tecnico- Logistico e Patrimonio.

RICHIAMATO il contratto stipulato sotto forma di lettera commerciale in data 27/11/2024;

PRESO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 19/11/2024;

DATO ATTO che durante lo svolgimento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria delle facciate si è riscontrata fatiscenza di alcune parti della struttura non prevedibile, per una corretta realizzazione dell’opera sarebbe stato necessario effettuare nuove lavorazioni (quali sostituzione del manto di copertura costituito da lastre in lamiera grecata, sostituzione della colonna in acciaio e demolizione del muretto adiacente alla colonna in acciaio) con eventuali variazioni agli interventi preliminarmente previsti;

RICHIAMATA la relazione tecnica redatta dal RUP, in cui lo stesso riscontra quanto sopra descritto ed elenca nel dettaglio le lavorazioni da eseguire, stimando un importo complessivo per la realizzazione delle stesse pari a € 9.000,00, che determinerebbero un aumento dei lavori da eseguire pari al 32% rispetto a affidamento iniziale.

APPURATA da parte del RUP la sussistenza dei presupposti di cui all’art.120 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, ovvero l’imprevedibilità dei lavori supplementari, la non economicità dell’affidamento degli stessi ad altro contraente per le seguenti ragioni:

- una nuova procedura di selezione non consentirebbe il rispetto della tempistica prevista nel piano degli obiettivi;
- l’individuazione di un nuovo O.E. determinerebbe inoltre per la S.A. un sostanziale incremento dei costi dovuti all’avvio di un nuovo cantiere;

ATTESO che

- il RUP comunicava per le vie brevi all’Operatore Economico la necessità di eseguire dei lavori supplementari per un importo come da relazione quantificato in complessivi € 9.000,00 I.V.A., agli stessi patti e condizioni del contratto precedente;

- l'O.E. accettava l'esecuzione dei lavori supplementari, la cui contabilizzazione sarebbe stata definita parte "a corpo" e parte "a misura";

PRESO ATTO che i lavori aggiuntivi comportano altresì la variazione del Q.E. di aggiudicazione il cui importo passerebbe da € 40.103,54 a € 52.262,54, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	
a1) Importo lavori di progetto (soggetti a ribasso)	€ 13.099,61
a2) Importo lavori supplementari	€ 9.000,00
a3) Costi mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 9.355,38
Importo totale lavori	€ 31.454,99
a4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.748,96
(A) Totale somme a	€ 37.203,95
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22 % di (A)	€ 8.184,87
b2) Incentivi funzioni tecniche (art.45 all. 1.7 D.lgs. 36/2023) 2% di (A)	€ 744,08
b3) Imprevisti (art.5 all 1.7dlgs 36/2023) 5% di (A)	€ 1.860,20
b4) Iva 22% di b3	€ 409,24
b5) Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (art.210 D.lgs. 36/2023) 5% di (A)	€ 1.860,20
b6) Spese per indagini geognostiche ed esami di laboratorio provini	€ 2.000,00
(B) Totale somme b	€ 15.058,59
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)	€ 52.262,54

PRECISATO che a causa dei tempi di realizzazione delle nuove lavorazioni l'O.E Mario Ibba, in data 20/12/2024, chiedeva per via telematica la proroga dei lavori a tutto il 03/02/2025;

ATTESO che il RUP in data 06/02/2025 concedeva la proroga definendo come data ultima per la fine dei lavori il 03/03/2025;

CONSIDERATO infine che la variazione di spesa non comporta assunzione di un nuovo CIG, che rimane dunque quello acquisito per il contratto originario, CIG: B40DDE8240;

PRESO ATTO che si procederà alla stipula di un contratto aggiuntivo sotto forma di lettera commerciale per la parte dei lavori supplementari.

RITENUTO

- di autorizzare l'esecuzione dei lavori supplementari ai sensi del disposto dell'art. 120 c.1 lett. b), agli stessi patti e condizioni del contratto originario per un importo pari a € 9.000,00 I.V.A./E;
- di approvare il nuovo quadro economico comprensivo dei lavori supplementari, sopra citati;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) **di autorizzare** l'esecuzione dei lavori supplementari relativi "all'Abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle facciate dell'ambulatorio di Genoni", ai sensi del disposto dell'art. 120 c.1 lett. b), agli stessi patti e condizioni del contratto originario per l'importo di € 9.000,00 I.V.A./E pari a complessivi € 10.980,00.

2) **di approvare** il nuovo quadro economico comprensivo dei lavori supplementari, sopra citati,

sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	
a1) Importo lavori di progetto (soggetti a ribasso)	€ 13.099,61
a2) Importo lavori supplementari	€ 9.000,00
a3) Costi mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 9.355,38
Importo totale lavori	€ 31.454,99
a4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.748,96
(A) Totale somme a	€ 37.203,95
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22 % di (A)	€ 8.184,87
b2) Incentivi funzioni tecniche (art.45 all. 1.7 D.lgs. 36/2023) 2% di (A)	€ 744,08
b3) Imprevisti (art.5 all 1.7dlgs 36/2023) 5% di (A)	€ 1.860,20
b4) Iva 22% di b3	€ 409,24
b5) Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (art.210 D.lgs. 36/2023) 5% di (A)	€ 1.860,20
b6) Spese per indagini geognostiche ed esami di laboratorio provini	€ 2.000,00
(B) Totale somme b	€ 15.058,59
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)	€ 52.262,54

- 3) **di dare** atto che si procederà alla stipula del contratto, sotto forma di lettera commerciale per la parte relativa ai lavori supplementari;
- 4) **di dare atto** che la variazione di spesa non comporta assunzione di un nuovo CIG, che rimane dunque quello acquisito per il contratto originario, CIG: B40DDE8240;
- 5) **di dare atto** che con il presente provvedimento non si procederà ad assumere un nuovo impegno di spesa, ma verrà incrementato quello già assunto con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 06/11/2024, Bilancio 2024 (Macro 1 sub. 42), le cui somme sono state trasferite sul Bilancio 2025 (Macro 1 sub.16);
- 6) **di imputare la** spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in 9.000,00 € I.V.A esclusa, pari a € 10.980,00 I.V.A. inclusa, sul bilancio della ASL 5 di Oristano, esercizio 2025, e attribuito a sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2025, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1 sub 16	A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta"	A5TOR0201	€10.980,00

- 7) **di trasmettere** copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 14/03/2025 al 29/03/2025.

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____